



На основу члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"број 124/12, 14/15 и 68/15) НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЗА ЈН ОП - Радови на уређењу атарских путева на територији Општине Рума
број набавке 404-70/19-IV

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107, Рума
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	www.ruma.rs
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број одлуке о измени уговора	404-70-19/19-IV
Датум одлуке о измени уговора	28.10.2019.године

2. Предмет јавне набавке, природа и обима радова, место извршења радова, основна обележја радова и назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке број 404-70/19-IV су РАДОВИ- Радови на уређењу атарских путева на територији Општине Рума ОРН:45233123

Технички опис радова исказан је у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији.
Место извршења радова: Општина Рума, катарстаске парцеле број 12671/3, 7285/2, 1463,
688,2171, 6028

3. Првобитна вредност уговора: 23.676.062,10 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 23.675.958,80 динара без ПДВ-а



5.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сагласно члану 9 основног уговора број 404-70-14/19-IV од 02.08.2019. године Извођач радова група понуђача чији је носилац "СОКАК АГРЕГАТИ" Д.О.О. Вука Карадића бр.42, Рума, члан групе који је носилац посла, "KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О. Вука Карадића бр.42, Рума, Карин комерц МД доо, Живорада Петровића 8, Ветерник, доставио је Надзорном органу преглед вишкова и мањкова радова на извођењу радова на уређењу атарских путева на територији Општине Рума.

Надзорни орган дана 26.10.2019. године достави је Наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова број 404-70-17/19-IV и Образложение прегледа вишкова и мањкова заведено код Наручиоца под бројем 404-70-18/19-IV од 26.10.10.2019. године који су настали услед одступања од пројекта, односно количина из усвојене основне понуде. Вишкови радова резултат су одступања у количинама радова које је стручни надзор прихватио као и наручилац из разлога што су се у току извођења радова појавили као неопходни (вишак), односно непотребни (мањак) радови за извршење уговорених радова. Из прегледа вишкова и мањкова утврђено је да износ вишкова 5.002.859,00 динара без ПДВ-а, док износ мањкова износи 5.002.962,30 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од пројекта грађења односно вишкови радова са уговореним мањковима радова износи 103,30 динара без ПДВ-а, за колико се смањује укупно уговорена вредност радова по (Основном уговору) тако да измене вредност радова по основу ове Одлуке о измени уговора износи 23.675.958,80 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 28.411.150,56 динара.

Прилог-извод из конкурсне документације модел уговора члан 9. и 10 на страницама 40/53 и 41/53:

Члан 9.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уградије без претходне писмене сагласности Наручиоца.

Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.



Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК

ДУШАН ЉУБИШИЋ


М.П. 